

TENDER	PROJECTNUMM	PROJECTNAAM	GEPLANDE EINDDATUM	ACTUELE EINDDATUM	VOORTGANG JANUARI 2011	Gegevens		
						Som van TOTALE PROJECTKOSTEN	Som van TOTALE SUBSIDIEBIJDRA GE	Som van TOTAAL REALISATIE
Tender 1	WF200241	Waddenacademie	31-12-2008	1-7-2009	Vastgesteld	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
	WF200355	Kwaliteitsverbetering Noordpolderzijl	1-3-2009	1-7-2012	Er is een vergunning afgegeven ten behoeve van sanering van de ondergrond. Met de sanering is nog niet gestart ivm de te nemen beslissing van B&W. De provincie Groningen heeft als co-financier de verleende subsidie ingetrokken. In de voortgangsrapportage	430.252,00	172.101,00	-
	WF200361	Hallumer Ryt, vispassage en zoetzout gradient noorderleech	31-10-2010	31-10-2013	Het project verloopt volgens de in 2010 gewijzigde planning. De subsidieontvanger heeft inzicht verschaft in de planning en de risico's. Dit voorjaar (2011) is een belangrijk stuk grond aangekocht, waardoor de realisatie van het waddenfondsproject (in	9.612.000,00	6.146.776,00	-
	WF200375	Historische basiskaart Groninger kustgebied	1-11-2009	1-6-2010	Vastgesteld	276.201,00	182.017,00	182.017,00
	WF200379	Noordelijke Elfstedenvaartroute	1-7-2010	1-1-2013	Een aantal deelresultaten van dit omvangrijke project zijn afgerond, twee sluizen met vispassages. De vrouwbuurtstermolen is gereed. Brug 19 wordt nu uitgevoerd. Voor brug nr 9 is nog geen planning. Voor de actieplannen regio in akkie neemt de stuurgroep	25.684.590,00	11.073.836,00	11.073.836,00
	WF200405	De gouden driehoek op Texel	1-5-2010	1-1-2012	Project ligt op schema, de bouw van de museumvleugel is in mei gereed en in oktober van dit jaar is het museum open voor publiek. Er is een ontwerp van de exhibitie onderwaterarcheologie. Er is een projectleider voor de punten 3 en 4 aangetrokken. Nog gee	7.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	WF200407	Waddenzeeschool	31-12-2014	31-12-2014	Dit project loopt keurig volgens planning. De ontwikkelingen hebben duidelijk meer tijd en geld gekost. Maar het teveel wordt onderling verrekend met de andere posten van de projectbegroting.	990.479,00	891.431,00	277.524,00
	WF200419	5 MW getijdenenergiecentrale Texel fase 1	1-5-2009	1-8-2009	Dit project is afgerond. De verantwoording verloopt via de procedure van SISA. Financiële vaststelling volgt in 2011.	180.000,00	72.000,00	57.600,00
	WF200421	Vlieland bespaart energie	30-11-2009	1-6-2010	Dit project is afgerond. De verantwoording verloopt via de procedure van SISA. Financiële vaststelling volgt in 2011.	511.426,00	204.570,00	161.428,00
	WF200425	Waddenparels Wieringen- en Keizerspoeldijk	1-10-2009	1-1-2011	Dit project is afgerond. Activiteitenrapportage volgt in 2011. De verantwoording verloopt via de procedure van SISA. Financiële vaststelling volgt in 2012.	335.000,00	301.500,00	241.200,00
	WF200427	Termunterzijl	1-7-2009	1-6-2009	Vastgesteld	53.500,00	48.150,00	48.150,00
	WF200429	Waddenwandelpaden, wandelen in de waddenregio	31-12-2013	31-12-2013	Het project is gestart maar de uitwerking kost tijd. De concept routes zijn bekend maar nog geen definitieve keuzes. Er is nog overleg met een aantal grondeigenaren. De inventarisatie van de voorzieningen vindt nu plaats. De samenwerkingsovereenkomst met	2.895.000,00	2.605.500,00	503.876,00
	WF200433	Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl Schiermonnikoog	15-12-2009	1-4-2012	De gemeente Schiermonnikoog neemt het bouwplan op in het herziene bestemmingsplan dat op 22 maart 2011 in de gemeenteraad wordt vastgesteld. De verwachting is dat de omgevingsvergunning hierna snel wordt afgegeven. De voorbereiding van de aanbesteding bev	5.000.000,00	1.800.000,00	129.434,00
	WF200434	Landmerken	31-12-2010	31-12-2011	De voortgangsrapportage geeft geen inzicht over zaken die in de pijplijn zitten en binnenkort tot uitvoering komen. Het lijkt erop dat het project weinig voortgang heeft (er is veel overleg maar weinig realisatie). Ook de financiële uitputting is traag, s	1.583.460,00	1.227.182,00	211.195,00
	WF200437	Ecologisch herstel en natuurvriendelijke inrichting Pieterbuurstermaar	1-7-2010	1-1-2012	Het is niet gelukt alle gronden te verwerven zoals gepland en de realisatie van de natuurvriendelijke oever is in aantal meters en m2 verkleind. Desondanks blijkt er een totale output te zijn van 4450 m natuurvriendelijke oevers. Conform de verleningsbes	992.000,00	892.800,00	-
	WF200445	Kwelderherstel programma Groningen	31-12-2012	31-12-2013	De kasplanning dient bij de volgende termijnbetaling te worden aangepast.	10.380.000,00	9.342.000,00	829.305,00
	WF200448	Verkweldering Bildtpólen	31-12-2012	31-12-2013	De uitvoering is opgeleverd en de fase van monitoring is gestart. Op advies van deskundigen is de factor opslibbing nu onderdeel van de monitoringsopdracht. De monitoring loopt door tot 31-12-2013.	598.800,00	538.920,00	348.080,00
	WF200451	Biodiversiteit & natuurbeheer van vasteland kwelders	31-12-2013	31-12-2013	Het experiment met 5 verschillende beheersregimes heeft in 2010 voor het eerst gedraaid. Ca 10 ha groot proefvlak is volgens plan onbeweid gebleven. Er zijn 2 afgeronde studentenopdrachten opgeleverd. Daarnaast heeft het project aan 6 lezingen verzorgd.	1.597.800,00	1.438.020,00	550.469,00
	WF200471	De gouden driehoek Texel, herstel steunforten Redoute en Lunette	31-3-2009	1-1-2011	De looptijd van de subsidieduur is afgelopen. Door de slechte weersomstandigheden zijn niet alle werkzaamheden afgerond. Het inzaaien en het afwerken van enkele aarden wallen vindt eind februari/begin maart plaats. kosten zijn subsidiabel tot januari 2011	251.000,00	225.900,00	22.827,00
<b>Totaal Tender 1</b>						<b>70.171.508,00</b>	<b>40.462.703,00</b>	<b>17.936.941,00</b>

TENDER	PROJECTNUMM	PROJECTNAAM	GEPLANDE EINDDATUM	ACTUELE EINDDATUM	VOORTGANG JANUARI 2011	Som van TOTALE		
						PROJECTKOSTEN	SUBSIDIEBIJDRA GE	Som van TOTAAL REALISATIE
Tender 2	WF203798	Waddenstrandje Texel	31-8-2009	30-9-2010	Het project is afgerond. De eindrapportage en het laatste betalingsverzoek zijn ontvangen. Er is nadere informatie opgevraagd. De ontvangen aanvullende informatie met bijlagen is akkoord. De definitieve vaststelling vindt plaats na ontvangst SiSa.	295.585,00	118.234,00	89.959,00
	WF203817	Duurzaam zorgcentrum De Stilen Terschelling	31-12-2011	31-12-2011	Het project heeft bij fase 1 (blok C en B1) een vertraging van 7 weken. De einddatum blijft staan. Het aantal PV zonnecollectoren is uitgebreid met 12 stuks. Het project heeft veel zaken al gerealiseerd en andere zaken lopen nog. Voor dit projec	574.258,00	229.703,00	-
	WF203820	Kwelderherstel project Balgzand	31-12-2011	31-12-2011	Project verloopt volgens planning. De Kooijhoekschor is aangelegd (7ha). Nav onze mail blijkt dat de aanvrager voornemens is om een kleikade breder aan te leggen. De kosten van deze post vallen dan hoger uit. In de bijlage van de beschikking worden echter	2.424.486,00	2.182.037,00	322.715,00
	WF203840	Het Nollenlandschap van Den Helder	1-10-2010	1-10-2011	De aanbesteding is afgerond en gegund. Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie. De aanbesteding is fors lager uitgekomen dan begroot. De stichting geeft aan met een voorstel te komen om de financiële ruimte (anders) te benutten. Er is een mail gest	911.446,00	820.301,00	-
	WF203859	Herbouw historische maritieme elementen Zoutkamp	1-4-2012	1-4-2012	Verzoek tot uitstel. Locatie keuze geeft een probleem door bestemmingsplan wijziging van de gemeente. De gemeente geeft in een brief aan dat zij de veroorzakers zijn van deze vertraging. Voorbereidende activiteiten vinden plaats in de sloepenloods. Het aan	695.500,00	551.500,00	160.000,00
	WF203862	Waddenacademie	1-7-2014	1-7-2014	De waddenacademie heeft een symposium met een nadrukkelijk trilateraal karakter (Duitsland, Denemarken en Nederland) georganiseerd. Veel belangstelling en meer dan 50% van de deelnemers kwam uit het buitenland. Er is een lezingenreeks georganiseerd met d	5.555.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00
	WF203882	Groen gas op Schiermonnikoog	1-10-2011	1-10-2011	Het project is ernstig vertraagd door oorzaken die niet behoren tot het project. Zolang er geen exploitatie subsidie is (SDE+) wordt niet echt begonnen met de bouw. SDE 2 x uitgeloot. Voldoet niet meer aan de subsidievoorwaarden. Nadere maatregelen zijn i	3.310.522,00	1.200.000,00	-
	WF203883	Versterking van het unieke Texelse landschap	1-1-2014	1-1-2014	Het project maakt nu echt meters, weer 900m tuunwal gereed (totaal nu 7.900m), 12.00m aanbesteed voor 2011. De restauratie van het 1ste boet is afgerond. De 2e start in april. Aanvraag procedures bij de gemeente voor de restauratie vergunningen duren lang	2.122.900,00	1.910.610,00	250.000,00
	WF203903	Duurzaam Terschelling	1-6-2011	1-5-2012	De LED-verlichting in het natuurcentrum is in de afgelopen periode geen voortgang geboekt. Voor de onderdelen "resultaten haalbaarheidsonderzoek geothermie en stroomafname contracten door SEM zijn de eindrapportages in concept gereed. De verwachting is da	544.268,00	217.707,00	-
	WF203908	Energie neutraal wonen op Texel?! Pilot voor de Waddeneilanden.	1-6-2011	1-6-2011	Het project heeft met tegenslag te maken gehad. In de particuliere sector zijn nu 3 woningen vrijwel gereed. Voor 3 andere woningen is of gestart met de bouw of is de omgevingsvergunning aangevraagd. Van 1woning heeft de eigenaar zich terug getrokken. Voo	1.280.899,00	383.812,00	51.958,00
	WF203913	Demonstratieproject HRe-ketel Ameland	1-8-2011	1-8-2011	De plaatsing van 26 ketels bij huurwoningen is afgerond. In beschikking staat 25 plaatsen. Het aantal plaatsing bij koopwoningen vergt inspanning. Er zijn 27 HRe ketels geplaatst van de 75 conform beschikking. Het project heeft moeite om eigenaren mee te	677.043,00	200.000,00	-
	WF203916	Tussen Wad en Westerwoldse Aa	1-1-2015	1-1-2015	Voor de helft van de outputindicatoren zijn de activiteiten gestart. (eco-duiker, damwanden, vistrap, inlaatwerk ed.). Voor de overige punten zijn de zaken in voorbereiding en veel zaken starten in 2011 en enkele in 2012. alles is erop gericht eind 2014	8.415.837,00	5.258.278,00	-
	WF203919	Mosselwad	1-7-2014	1-7-2014	Er vinden veel activiteiten plaats binnen het project. De resultaten van de meetcampagne wordt nu verwerkt. Er is met LNV en SOVON afstemming overleg over de telmethode en het verwerken van gegevens. Rapportage ziet er gedegen uit en geeft het beeld dat h	5.980.814,00	5.380.814,00	880.000,00
	WF203921	Natuurontwikkeling Utopia	1-4-2011	1-4-2011	Project gaat voortvarend. 95% van de grond afgraving/verplaatsing is gerealiseerd. Het aanvullende naar archeologie en bodemopbouw ed zijn afgerond. Project zal naar verwachting binnen tijd en ruim binnen budget afgerond worden. Opening, open dag is zondag	785.507,00	706.956,00	48.625,00
	WF203923	25 DonQI Urban Windmills Texel - fase 1	1-7-2011	1-7-2011	Project heeft afgelopen half jaar met tegenwind te maken gehad. De windmolen draaide eerst niet goed naar de wind toe. Op 11/11/2010 is bij windkracht 8 is de molen omgewaaid. Daarna is analyse van oorzaak uitgevoerd en punt voor verbetering. De (nieuwe)	227.250,00	90.900,00	-
	WF203926	Verduurzaming garnalenvisserij	1-7-2011	31-12-2011	Ondanks de vertraging van de plaatsing van de black box en de pulskor op de schepen zit project op schema. Er zijn afspraken met schippers over de plaatsing. Hierna begint het verzamelen en bewerken van de gegevens. Het deelproject vergroting overlevingsk	885.546,00	433.099,00	53.299,00
	WF203930	Waddensleutels	1-7-2015	1-7-2015	Projectmedewerkers zijn aangetrokken. De startsymposium is gehouden. Vergunning voor de praktijkproeflocaties is aangevraagd. Er is pilotonderzoek uitgevoerd en geanalyseerd naar isotopsignaal. Afgelopen periode een energie in pr-gestopt. Veel zaken lop	3.462.665,00	3.115.665,00	303.235,00
<b>Totaal Tender 2</b>						<b>38.149.526,00</b>	<b>27.799.616,00</b>	<b>3.959.791,00</b>

TENDER	PROJECTNUMM	PROJECTNAAM	GEPLANDE EINDDATUM	ACTUELE EINDDATUM	VOORTGANG JANUARI 2011	Som van TOTALE		
						PROJECTKOSTEN	SUBSIDIEBIJDRA GE	Som van TOTAAL REALISATIE
Tender 3	WF209761	Algen voor een schoner wad	1-7-2013	1-7-2013	Startgesprek is gevoerd. De subsidie aanvraag kende 5 deelprojecten. Alleen deelproject 5 heeft een WF subsidie beschikking ontvangen. De coördinatie functie van de provincie Groningen kan vervallen. De eindbegunstigde Algaecom VOF wordt ook penvoerder,	471.074,00	188.430,00	-
	WF209782	Kiek over Diek	31-12-2016	31-12-2016	eerste voortgangsrapportage juli 2011	5.400.000,00	2.700.000,00	-
	WF209825	Stelling Den Helder, Poort naar de Wadden	31-12-2014	31-12-2014	DLG heeft telefonisch contact gehad met de subsidieontvanger wegens failliet cofinancier (uit de pers vernomen). Dit wordt door de subsidieontvanger opgelost. Startgesprek met de is in juni gepland.	3.973.150,00	2.975.835,00	-
	WF209829	Zilt perspectief	31-12-2014	31-12-2014	Startgesprek gevoerd en een voorschot betaald	2.842.047,00	2.557.842,00	-
	WF209831	Een sterk staaltje naar het Wad	1-4-2012	1-4-2012	Startgesprek gepland	138.749,00	113.749,00	-
	WF209839	Vissers van de Wadden	1-1-2015	1-1-2015	Startgesprek gevoerd en een voorschotverzoek is ingediend	1.195.712,00	823.860,00	131.818,00
	WF209867	Boerderijen aan de Waddenkust	31-12-2014	31-12-2014	Startgesprek is gevoerd	2.908.050,00	2.164.697,00	-
	WF209872	Herplant van iepen in de Waddenregio	31-12-2015	31-12-2015	Startgesprek is gevoerd	3.521.798,00	2.663.107,00	-
	WF209875	Biogasleiding Noordoost Friesland	1-12-2012	1-12-2012	Startgesprek in mei / Juni 2011.	22.873.000,00	5.000.000,00	-
	WF209877	De Nollen: symbiose van natuur, cultuur en ecologie	31-12-2013	31-12-2013	Startgesprek	3.000.000,00	1.450.000,00	-
	WF209891	Nieuwland, jeugdherberg wordt gastenverblijf	1-1-2012	1-1-2012	startgesprek is gevoerd.project is in uitvoering. Termijnbetaling is betaald	614.000,00	122.800,00	59.441,00
	WF209899	Kweldercentrum Noorderleech	31-12-2014	31-12-2014	Startgesprek is gevoerd	950.000,00	380.000,00	-
	WF209902	WaLTER	31-12-2014	31-12-2014	eerste voortgangsrapportage juli 2011	4.891.775,00	4.402.598,00	-
	WF209911	Ruim baan voor vissen in het Waddengebied	31-12-2015	31-12-2015	eerste voortgangsrapportage juli 2011	11.120.000,00	6.332.900,00	-
	WF209913	Van Polder naar Kwelder: 10 jaar ontwikkeling	31-12-2013	31-12-2013	Startgesprek is gevoerd	221.102,00	187.937,00	-
	WF209917	Opwaardering landschappelijke waarden wierde Weiwerd	1-8-2014	1-8-2014	Startgesprek gepland	1.069.788,00	962.809,00	-
	WF209922	Ecomare - de westelijke waddenpoort	1-1-2013	1-1-2013	startgesprek is gevoerd, wijziging contactpersoon.	1.780.203,00	712.081,00	-
WF209925	Metawad-1; hoe habitat herstel trekkende wadvogels beïnvloedt	31-12-2015	31-12-2015	Startgesprek gepland	3.318.977,00	2.987.079,00	-	
<b>Totaal Tender 3</b>						<b>70.289.425,00</b>	<b>36.725.724,00</b>	<b>191.259,00</b>
<b>Eindtotaal</b>						<b>178.610.459,00</b>	<b>104.988.043,00</b>	<b>22.087.991,00</b>